



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210

**ПРЕДПИСАНИЕ № ПР-1/2020**  
**об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных**  
**нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок**  
**товаров, работ, услуг для обеспечения государственных**  
**и муниципальных нужд**

г. Самара

15.01.2020 года

По результатам рассмотрения материалов плановой выездной проверки (акт от 27.11.2019 № 20-кcz), проведенной проверочной группой государственной инспекции финансового контроля Самарской области (далее – финансовая инспекция) в составе: руководителя проверочной группы - главного консультанта управления внутреннего финансового контроля в сфере закупок департамента по контролю в сфере закупок финансовой инспекции Нигаматьяновой Екатерины Владимировны, членов группы - главного консультанта управления внутреннего финансового контроля в сфере закупок департамента по контролю в сфере закупок финансовой инспекции Мартыновой Светланы Владимировны, главного консультанта управления внутреннего финансового контроля в сфере закупок департамента по контролю в сфере закупок финансовой инспекции Крюковой Аллы Павловны на основании распоряжений финансовой инспекции от 01.10.2019 № 20-кcz, от 22.10.2019 № 20-кcz/1 в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Самарской области «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» (далее – учреждение), и принятого решения от 15.01.2020 установлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

1	Содержание нарушения	Учреждением допущено неправомерное использование бюджетных средств в результате приемки и оплаты фактически не выполненных работ по контракту от 24.05.2018 № 0142200001318004134 на выполнение работ по ремонту фасада. Реставрация объекта культурного наследия «Особняк Наумова, 1902 г., арх. Щербачёв А.А. Дом, в котором в 1917-1918 гг. работал ревком под председательством Куйбышева Валериана Владимировича» (далее – контракт № 0142200001318004134)
	Нарушение в денежном выражении	<b>35 648,02 руб.</b>
	Дата (период) совершения нарушения	28.12.2018
	Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)	Части 1, 2, 7 статьи 94, часть 1 статьи 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон «О контрактной системе»), пункт 1 статьи 746, пункт 4 статьи 753, статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
	Перечень документов (сведений, информации), подтверждающих нарушение	Акт контрольного обмера объёмов и визуального осмотра выполненных работ от 13.11.2019; копии контракта № 0142200001318004134, актов выполненных работ от 20.12.2018 №№ Акт-6, Акт-10; копия платежного поручения от 26.12.2018 № 1342 (дата оплаты 28.12.2018)
2	Содержание нарушения	Учреждением допущено неправомерное использование бюджетных средств в результате приемки и оплаты фактически не выполненных работ по контракту от 24.05.2018 № 0142200001318004046 на выполнение работ по реставрации облицовки. Реставрация объекта культурного наследия «Особняк Наумова, 1902 г., арх. Щербачёв А.А. Дом, в котором в 1917-1918 гг. работал ревком под председательством Куйбышева Валериана Владимировича» (далее – контракт № 0142200001318004046)
	Нарушение в денежном выражении	<b>14 550,95 руб.</b>
	Дата (период) совершения нарушения	28.12.2018
	Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)	Части 1, 2, 7 статьи 94, часть 1 статьи 101 Федерального закона «О контрактной системе», пункт 1 статьи 746, пункт 4 статьи 753, статья 309 ГК РФ
	Перечень документов (сведений, информации), подтверждающих нарушение	Акт контрольного обмера объёмов и визуального осмотра выполненных работ от 30.10.2019; копии контракта № 0142200001318004046, акта выполненных работ от 21.12.2018 № Акт-8; копия платежного поручения от 26.12.2018 № 1341 (дата оплаты 28.12.2018)

3	Содержание нарушения	Учреждением допущено неправомерное использование бюджетных средств в результате приемки и оплаты фактически не выполненных работ по контракту от 24.05.2018 № 0142200001318004047 на выполнение работ по ремонту крыши. Реставрация объекта культурного наследия «Особняк Наумова, 1902 г., арх. Щербачёв А.А. Дом, в котором в 1917-1918 гг. работал ревком под председательством Куйбышева Валериана Владимировича» (далее – контракт № 0142200001318004047)
	Нарушение в денежном выражении	<b>1 603,78 руб.</b>
	Дата (период) совершения нарушения	28.12.2018
	Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)	Части 1, 2, 7 статьи 94, часть 1 статьи 101 Федерального закона «О контрактной системе», пункт 1 статьи 746, пункт 4 статьи 753, статья 309 ГК РФ
	Перечень документов (сведений, информации), подтверждающих нарушение	Акт контрольного обмера объёмов и визуального осмотра выполненных работ от 30.10.2019; копии контракта № 0142200001318004047, акта выполненных работ от 19.12.2018 № Акт-7; копия платежного поручения от 26.12.2018 № 1340 (дата оплаты 28.12.2018)
4	Содержание нарушения	Несоблюдение требований к применению единичных расценок и нормативов по ценообразованию в строительстве, которые привели к завышению стоимости работ. Учреждением допущено неправомерное использование бюджетных средств в результате приемки и оплаты работ (подъем и спуск грузов при помощи каната и блока, не предусмотренных проектно-сметной документацией закупки № 0142200001318004047, прошедшей государственную экспертизу и получившей положительное заключение государственной экспертизы на ремонтно-реставрационные работы по контракту № 0142200001318004047 (акт приемки выполненных работ по форме № КС-2).
	Нарушение в денежном выражении	<b>554 921,89 руб.</b>
	Дата (период) совершения нарушения	28.12.2018
	Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)	Часть 1 статьи 94 Федерального закона «О контрактной системе», пункт 1 статьи 746, пункт 4 статьи 753, статья 309 ГК РФ
	Перечень документов (сведений, информации), подтверждающих нарушение	Копии контракта № 0142200001318004047, акта выполненных работ от 19.12.2018 № Акт-10; копия платежного поручения от 26.12.2018 № 1340 (дата оплаты 28.12.2018)
5	Содержание нарушения	Несоблюдение требований к применению единичных расценок и нормативов по

		<p>ценообразованию в строительстве, которые привели к завышению стоимости работ.</p> <p>Учреждением допущено неправомерное использование бюджетных средств в результате приемки и оплаты работ (подъем и спуск грузов при помощи каната и блока), не предусмотренных проектно-сметной документацией закупки № 0142200001318004046, прошедшей государственную экспертизу и получившей положительное заключение государственной экспертизы на ремонтно-реставрационные работы по контракту № 0142200001318004046 (акт приемки выполненных работ по форме № КС-2).</p>
	Нарушение в денежном выражении	<b>618 585,87 руб.</b>
	Дата (период) совершения нарушения	28.12.2018
	Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)	Часть 1 статьи 94 Федерального закона «О контрактной системе», пункт 1 статьи 746, пункт 4 статьи 753, статья 309 ГК РФ
	Перечень документов (сведений, информации), подтверждающих нарушение	Копии контракта № 0142200001318004046, акта выполненных работ от 21.12.2018 № Акт-9; копия платежного поручения от 26.12.2018 № 1341 (дата оплаты 28.12.2018)
6	Содержание нарушения	Учреждением в акте приемке выполненных работ по форме № КС-2 допущено нарушение (увеличена стоимость компенсации НДС на материалы), повлекшее неправомерное увеличение стоимости работ по контракту № 0142200001318004047
	Нарушение в денежном выражении	<b>510,96 руб.</b>
	Дата (период) совершения нарушения	28.12.2018
	Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)	Часть 1 статьи 94 Федерального закона «О контрактной системе», пункт 1 статьи 746, пункт 4 статьи 753, статья 309 ГК РФ, подпункт 15 пункт 2 статья 149 Налоговый кодекс Российской Федерации
	Перечень документов (сведений, информации), подтверждающих нарушение	Копии контракта № 0142200001318004047, акта выполненных работ от 19.12.2018 № Акт-7; копия платежного поручения от 26.12.2018 № 1340 (дата оплаты 28.12.2018)

Финансовая инспекция на основании пункта 3 части 27 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе», Порядка осуществления государственной инспекцией финансового контроля Самарской области полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере закупок, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2018 № 772,

## ПРЕДПИСЫВАЕТ

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Самарской области «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» (443110, Самарская обл., г. Самара, ул. Куйбышева, д. 151) **в течение 60 рабочих дней со дня получения настоящего предписания:**

1. Принять меры к возмещению с подрядчика (ООО «НПУ СамараРеставрация») денежных средств в сумме 51 802,75 рубля за оплаченные, но фактически не выполненные работы по контрактам №№ 0142200001318004047, 0142200001318004046, 0142200001318004134 (в том числе посредством осуществления претензионно-исковой работы) и (или) по выполнению работ в соответствии с условиями контракта.

2. Принять меры к возмещению с подрядчика (ООО «НПУ СамараРеставрация») денежных средств в сумме 1 173 507,76 рубля за неправомерно принятые и оплаченные работы по подъему и спуску грузов при помощи каната и блока по контрактам №№ 0142200001318004047, 0142200001318004046 (в том числе посредством осуществления претензионно-исковой работы).

3. Принять меры к возмещению с подрядчика (ООО «НПУ СамараРеставрация») денежных средств в сумме 510,96 рубля за неправомерное увеличение стоимости работ (увеличена стоимость компенсации НДС на материалы) по контракту № 0142200001318004047 (в том числе посредством осуществления претензионно-исковой работы).

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в финансовую инспекцию в течение 5 рабочих дней со дня исполнения настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Ответственность за непредставление или несвоевременное представление документов, подтверждающих выполнение настоящего предписания, предусмотрена статьей 19.7.2 КоАП РФ.

Заместитель руководителя инспекции –  
руководитель департамента по контролю  
в сфере закупок



Н.В.Ульченко